

Cabinet d'Études Géologiques et d'Environnement

Thomas JONIS
Géologue

252, chemin de Saint Laze - 83190 OLLIOULES
Téléphone : 0494630329/0615675232
thomas.jonis@gmail.com

affaire 202603-020

SCCV GRANDE TERRE

Construction de 18 villas

Rue neuve Grande Terre - Aureille

Parcelles AI 103-116

Test de perméabilité - méthode de Porchet

Ollioules, le 11 mai 2026

COMPTE RENDU TEST DE PERMÉABILITÉ

Le projet de 18 villas à Aureille nécessite la mise en œuvre d'ouvrages de rétention

Afin de les dimensionner au mieux, il convient d'apprécier la perméabilité du sol au droit des futurs ouvrages.

Trois essais de perméabilité selon la méthode de Porchet ont été réalisés le 15 avril 2026 entre 70 et 80 cm de profondeur. Les forages à la tarière à main montrent un sol argilo-sbleux caillouteux.

Après une période de quatre heures durant laquelle les trous ont été gardés en eau, le niveau d'eau dans le trou est maintenu constant tout en mesurant la quantité d'eau nécessaire.

Le coefficient de perméabilité, K , nous est donné par la relation $K = Q/S$

avec Q débit stabilisé pour maintenir le niveau constant pendant 10 minutes
 S surface mouillée du trou en cm^2

Les deux essais ont donné les perméabilités suivantes

$E1 = 35 \text{ mm/h}$


$E2 = 41 \text{ mm/h}$

$E3 = 22 \text{ mm/h}$

La perméabilité est moyenne avec un coefficient de perméabilité

$K = 32,67 \text{ mm/h}$

T. JONIS



E2
41

Essai de perméabilité - méthode Porchet
per méabilité mm/ h

SITUATION DES ESSAIS